

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	August 2013					September 2013					Oktober 2013				November 2013				
					29.07.	05.08.	12.08.	19.08.	26.08.	02.09.	09.09.	16.09.	23.09.	30.09.	07.10.	14.10.	21.10.	28.10.	04.11.	11.11.	18.11.	25.11.	
1	Baustelleneinrichtung	340 Tage	Mo 29.07.13	Fr 14.11.14	[Gantt bar: 29.07.13 to 14.11.14]																		
2	Herrichten Innenhof einschließlich Bodenplatte	81 Tage	Mi 31.07.13	Mi 20.11.13	[Gantt bar: 31.07.13 to 20.11.13]																		
3	nichtkonstruktiver Abbruch 1. Bauabschnitt	82 Tage	Mi 31.07.13	Do 21.11.13	[Gantt bar: 31.07.13 to 21.11.13]																		
4	Rohbauarbeiten einschließlich Teilabbrucharbeiten, Aufzugsschacht, Verbinder sowie Estrich und Putz ...	190 Tage	Mo 09.12.13	Fr 29.08.14	[Gantt bar: 09.12.13 to 29.08.14]																		
5	- Abbruch, Fenster, Gewände, Mauerwerksarbeiten, Putz..., EG, 1.+2.OG: Achse 4, Achse 6, Achse C, Achse D, EG: Achse C+D/6-9, R229	70 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.03.14	[Gantt bar: 09.12.13 to 14.03.14]																		
6	- Abbruch, Fenster, Gewände, Mauerwerksarbeiten, Putz..., EG, 1.+2.OG: Achse B, schließen Türöffnungen...	20 Tage	Mo 09.06.14	Fr 04.07.14	[Gantt bar: 09.06.14 to 04.07.14]																		
7	- Abbruch f. Einzelfundamente, Erstellung Einzelfundamente	15 Tage	Di 07.01.14	Mo 27.01.14	[Gantt bar: 07.01.14 to 27.01.14]																		
8	- Abbruch Fenster, schließen der Öffnung 3. OG, Achse B/4-6, 2.OG, Achse B/4-6	4 Tage	Mo 14.04.14	Do 17.04.14	[Gantt bar: 14.04.14 to 17.04.14]																		
9	- Abbruch alte Dachbeläge, Putz + Estrich, 3.OG Achse B-C/6-8	20 Tage	Mo 26.05.14	Fr 20.06.14	[Gantt bar: 26.05.14 to 20.06.14]																		
10	- Vordach Haupteingang einschließlich der Fundamente, Stahlkonstruktion, Dach und Anbindung an Fassade	30 Tage	Mo 19.05.14	Fr 27.06.14	[Gantt bar: 19.05.14 to 27.06.14]																		
11	- Putzarbeiten	124 Tage	Di 11.03.14	Fr 29.08.14	[Gantt bar: 11.03.14 to 29.08.14]																		
12	- Putzarbeiten Verbinder Achse B-C/6-8	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14	[Gantt bar: 28.07.14 to 08.08.14]																		
13	- Putzarbeiten R025,R026,R135,R136	10 Tage	Mo 23.06.14	Fr 04.07.14	[Gantt bar: 23.06.14 to 04.07.14]																		
14	- Beiputzarbeiten, EG-3.OG: Achse C-D/1-9	5 Tage	Di 11.03.14	Mo 17.03.14	[Gantt bar: 11.03.14 to 17.03.14]																		
15	- Beiputzarbeiten, EG-3.OG: Achse A-B/1-9	5 Tage	Mo 25.08.14	Fr 29.08.14	[Gantt bar: 25.08.14 to 29.08.14]																		
16	- Estricharbeiten	105 Tage	Mo 17.03.14	Fr 08.08.14	[Gantt bar: 17.03.14 to 08.08.14]																		
17	- Estrich, EG Achse C-D/6-9	5 Tage	Mo 17.03.14	Fr 21.03.14	[Gantt bar: 17.03.14 to 21.03.14]																		
18	- Estrich, EG Achse B-C/4-6	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14	[Gantt bar: 28.07.14 to 08.08.14]																		
19	- Estrich, R025,R026,R135,R136	10 Tage	Mo 07.07.14	Fr 18.07.14	[Gantt bar: 07.07.14 to 18.07.14]																		
20	- Estrich, Verbinder Achse B-C/6-8	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14	[Gantt bar: 28.07.14 to 08.08.14]																		
21	- Aufzugsschacht, Verbinder	99 Tage	Di 07.01.14	Fr 23.05.14	[Gantt bar: 07.01.14 to 23.05.14]																		
22	- Aufzugsschacht Gründung, Schachtwände EG	19 Tage	Di 07.01.14	Fr 31.01.14	[Gantt bar: 07.01.14 to 31.01.14]																		

GS Erich Kästner in Haldensleben

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	August 2013					September 2013				Oktober 2013				November 2013				
					29.07.	05.08.	12.08.	19.08.	26.08.	02.09.	09.09.	16.09.	23.09.	30.09.	07.10.	14.10.	21.10.	28.10.	04.11.	11.11.	18.11.	25.11.
23	- Aufzugsschacht , Schachtwände 1.OG	10 Tage	Mo 03.02.14	Fr 14.02.14																		
24	- Aufzugsschacht , Schachtwände 2.OG	10 Tage	Mo 17.02.14	Fr 28.02.14																		
25	- Aufzugsschacht, Schachtwände 3. OG	10 Tage	Mo 12.05.14	Fr 23.05.14																		
26	- Verbinder Stahlkonstruktion Trapezdach, Abbrucharbeiten alte Dachdecke, Mw - arbeiten...	50 Tage	Mo 03.03.14	Fr 09.05.14																		
27	<b>Abdichtungsarbeitenarbeiten Sockelbereiche</b>	30 Tage	Mo 03.03.14	Fr 11.04.14																		
28	Abdichtungsarbeitenarbeiten, Achse C-D/1-9, 9/C-D,C/8-9, C/1-2 (Sockelbereiche) einschl. Erdarbeiten	35 Tage	Mo 26.05.14	Fr 11.07.14																		
29	Abdichtungsarbeitenarbeiten, Achse A-B/1-9, 9/A-B,B/9-8,B/1-2 (Sockelbereiche)	30 Tage	Mo 04.08.14	Fr 12.09.14																		
30	<b>Gerüstbauarbeiten</b>	<b>119 Tage</b>	<b>Di 25.02.14</b>	<b>Fr 08.08.14</b>																		
31	Gerüstbauarbeiten, Achse C-D/1,D/1-9,C-D/9,C/1-9	84 Tage	Di 25.02.14	Fr 20.06.14																		
32	Gerüstbauarbeiten, Achse B/1- 9 (mit teilweisem Rückbau), A-B/9, A/1-9, A-B/1, B-C/6,B-C/8 (beginnend Achse B/1-9), B-C/4, B-C/2	80 Tage	Mo 21.04.14	Fr 08.08.14																		
33	Gerüstbauarbeiten Aufzugsschacht	30 Tage	Mo 26.05.14	Fr 04.07.14																		
34	<b>Dach- + Bauklempnerarbeiten</b>	<b>114 Tage</b>	<b>Mo 03.03.14</b>	<b>Do 07.08.14</b>																		
35	Dach- + Bauklempnerarbeiten, Achse C-D/1-9 einschließlich Abbruch (ohne Fallrohr)	30 Tage	Mo 03.03.14	Fr 11.04.14																		
36	Fallrohre und Blitzschutz zu Pos. 30+37	4 Tage	Mo 16.06.14	Do 19.06.14																		
37	Dach- + Bauklempnerarbeiten, Achse A-B/1-9/1, B-C/6-8, B-C/2-4 (ohne Fallrohre)+ Aufzug	40 Tage	Mo 28.04.14	Fr 20.06.14																		
38	Fallrohre und Blitzschutz zu Pos. 35+38	4 Tage	Mo 04.08.14	Do 07.08.14																		
39	Fassadenarbeiten - WDV, EG - 3.OG, Achse C-D/1, D/1-9, C-D/9, C/1-9	60 Tage	Mo 24.03.14	Fr 13.06.14																		
40	Fassadenarbeiten - WDV,EG - 3.OG, Achse A-B/1, B/1-9, A-B/9, A/1-9	60 Tage	Mo 12.05.14	Fr 01.08.14																		
41	Fassadenarbeiten - WDV,EG - 3.OG, Achse B-C/8, EG - 2.OG B-C/2	50 Tage	Mo 07.07.14	Fr 12.09.14																		
42	Metallbaufensterelemente , 1.OG + 2.OG, Achse 4, Achse 6, Achse C, EG Achse 4-024 Foyer	10 Tage	Mo 17.02.14	Fr 28.02.14																		
43	Metallbau/Verglasung Innenhof Dach (vom 3.OG auf das 2.OG)	25 Tage	Mo 09.06.14	Fr 11.07.14																		
44	Kunststofffenster, EG - 3.OG, Achse D/6-9 + C/9-8	19 Tage	Di 07.01.14	Fr 31.01.14																		

Projekt: GS Erich Kästner  
Stand : 07.11.2013

Vorgang



Meilenstein




Rollup-Vorgang



Rollup in Arbeit



Externe Vorgänge



In Arbeit



Sammelvorgang



Rollup-Meilenstein



Unterbrechung





Projekt-Sammelvorgang



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	August 2013					September 2013				Oktober 2013				November 2013					
					29.07.	05.08.	12.08.	19.08.	26.08.	02.09.	09.09.	16.09.	23.09.	30.09.	07.10.	14.10.	21.10.	28.10.	04.11.	11.11.	18.11.	25.11.	
45	Kunststofffenster, Verbinder, Achse B-C/8	2 Tage	Mo 12.05.14	Di 13.05.14																			
46	<b>Trockenbauarbeiten</b>	190 Tage	Mo 27.01.14	Fr 17.10.14																			
47	Trockenbauarbeiten - 1. - 3. OG, EG, R.023, 2. OG,R.215 Vorwände, Decken...Achse C-D/1-9	50 Tage	Mo 27.01.14	Fr 04.04.14																			
48	Trockenbauarbeiten - 1. - 3. OG, EG Vorwände, Decken...Achse A-B/1-9,EG: R025,R026, 3.OG, Achse B-C/6-8	50 Tage	Mo 30.06.14	Fr 05.09.14																			
49	Vorhangsfassade Innenhof, Trockenbau und Unterhangdecke einschl. Gerüstbau	45 Tage	Mo 18.08.14	Fr 17.10.14																			
50	<b>Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung...</b>	245 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.11.14																			
51	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, 1. BA, Achse C-D/1-9 sowie Lüftungskanal im Innenhof	115 Tage	Mo 09.12.13	Fr 16.05.14																			
52	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, Achse B-C/4-6	95 Tage	Mo 28.07.14	Fr 05.12.14																			
53	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, 1.-3.OG, Achse A-B/1-9,EG: R025,R026,3.OG:Achse B-C/6-8,R135,R136	115 Tage	Mo 09.06.14	Fr 14.11.14																			
54	<b>Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung</b>	245 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.11.14																			
55	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, Achse C-D/1-9	115 Tage	Mo 09.12.13	Fr 16.05.14																			
56	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, Achse B-C/4-6	95 Tage	Mo 28.07.14	Fr 05.12.14																			
57	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, 1.-3-OG,Achse A-B/1-9,EG: R025,R026,3.OG: Achse B-C/6-8,R135,R136	115 Tage	Mo 09.06.14	Fr 14.11.14																			
58	<b>Malerarbeiten</b>	175 Tage	Mo 17.03.14	Fr 14.11.14																			
59	Malerarbeiten, Achse C-D/1-9 einschließlich Treppenhäuser, R 215, R229, R023	45 Tage	Mo 17.03.14	Fr 16.05.14																			
60	Malerarbeiten, Innenhof Achse B-C/4-6	15 Tage	Mo 20.10.14	Fr 07.11.14																			
61	Malerarbeiten, Achse A-B/1-9 einschließlich Treppenhäuser, R 025, R026, R135,R136, 3.OG Achse B-C/6-8	50 Tage	Mo 08.09.14	Fr 14.11.14																			
62	<b>Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten</b>	163 Tage	Mo 14.04.14	Mi 26.11.14																			
63	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten, EG-3.OG: Achse C-D/1-9, R215, R229, R023	20 Tage	Mo 14.04.14	Fr 09.05.14																			
64	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten,EG: Achse B-C/4-6	13 Tage	Mo 10.11.14	Mi 26.11.14																			
65	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten, Achse A-B/1-9, 3.OG Achse B-C/6-8	13 Tage	Mo 03.11.14	Mi 19.11.14																			
66	<b>Fliesenarbeiten</b>	120 Tage	Mo 07.04.14	Fr 19.09.14																			

Projekt: GS Erich Kästner  
Stand : 07.11.2013

Vorgang		Meilenstein		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		Externe Vorgänge	
In Arbeit		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Unterbrechung		Projekt-Sammelvorgang	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	August 2013					September 2013				Oktober 2013				November 2013								
					29.07.	05.08.	12.08.	19.08.	26.08.	02.09.	09.09.	16.09.	23.09.	30.09.	07.10.	14.10.	21.10.	28.10.	04.11.	11.11.	18.11.	25.11.				
67	Fliesenarbeiten Sanitärbereiche, R025,R026,R135,R136	30 Tage	Mo 11.08.14	Fr 19.09.14																						
68	Fliesenarbeiten Ausgabeküche	15 Tage	Mo 07.04.14	Fr 25.04.14																						
69	Tischlerarbeiten - Türen	220 Tage	Mo 20.01.14	Fr 21.11.14																						
70	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Zargen, Achse C-D/1-9, 2.OG ,R215, R229	10 Tage	Mo 20.01.14	Fr 31.01.14																						
71	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Zargen, Achse A-B/1-9,EG+1.OG,Achse B-C/2-4	10 Tage	Mo 23.06.14	Fr 04.07.14																						
72	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Türblätter, Achse C-D/1-9, 2.OG, R 215, R229	5 Tage	Mo 12.05.14	Fr 16.05.14																						
73	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Türblätter, Achse A-B/1-9, EG+1.OG: Achse B-C/2-4	5 Tage	Mo 17.11.14	Fr 21.11.14																						
74	Aufzug	30 Tage	Mo 14.07.14	Fr 22.08.14																						
75	Umzug Schule in den 1. BA, 1. OG und 2. OG, Achse C-D/1-9	7 Tage	Fr 30.05.14	Mo 09.06.14																						
76	Beschilderung	3 Tage	Mo 17.11.14	Mi 19.11.14																						
77	Flucht- und Rettungswege	2 Tage	Mo 17.11.14	Di 18.11.14																						
78	Feuerlöscher	2 Tage	Mo 17.11.14	Di 18.11.14																						
79	Schließanlage - Einbau	4 Tage	Mo 17.11.14	Do 20.11.14																						
80	baurechtliche Abnahme	1 Tag	Do 27.11.14	Do 27.11.14																						
81	Übergabe an Nutzer	1 Tag	Fr 28.11.14	Fr 28.11.14																						

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Dezember 2013				Januar 2014				Februar 2014				März 2014				April 2014					
					02.12.	09.12.	16.12.	23.12.	30.12.	06.01.	13.01.	20.01.	27.01.	03.02.	10.02.	17.02.	24.02.	03.03.	10.03.	17.03.	24.03.	31.03.				
1	Baustelleneinrichtung	340 Tage	Mo 29.07.13	Fr 14.11.14																						
2	Herrichten Innenhof einschließlich Bodenplatte	81 Tage	Mi 31.07.13	Mi 20.11.13																						
3	nichtkonstruktiver Abbruch 1. Bauabschnitt	82 Tage	Mi 31.07.13	Do 21.11.13																						
4	Rohbauarbeiten einschließlich Teilabbrucharbeiten, Aufzugsschacht, Verbinder sowie Estrich und Putz ...	190 Tage	Mo 09.12.13	Fr 29.08.14	09.12.																					
5	- Abbruch, Fenster, Gewände, Mauerwerksarbeiten, Putz..., EG, 1.+2.OG: Achse 4, Achse 6, Achse C, Achse D, EG: Achse C+D/6-9, R229	70 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.03.14	09.12.																		14.03.			
6	- Abbruch, Fenster, Gewände, Mauerwerksarbeiten, Putz..., EG, 1.+2.OG: Achse B, schließen Türöffnungen...	20 Tage	Mo 09.06.14	Fr 04.07.14																						
7	- Abbruch f. Einzelfundamente, Erstellung Einzelfundamente	15 Tage	Di 07.01.14	Mo 27.01.14					07.01.				27.01.													
8	- Abbruch Fenster, schließen der Öffnung 3. OG, Achse B/4-6, 2.OG, Achse B/4-6	4 Tage	Mo 14.04.14	Do 17.04.14																						
9	- Abbruch alte Dachbeläge, Putz + Estrich, 3.OG Achse B-C/6-8	20 Tage	Mo 26.05.14	Fr 20.06.14																						
10	- Vordach Haupteingang einschließlich der Fundamente, Stahlkonstruktion, Dach und Anbindung an Fassade	30 Tage	Mo 19.05.14	Fr 27.06.14																						
11	- Putzarbeiten	124 Tage	Di 11.03.14	Fr 29.08.14															11.03.							
12	- Putzarbeiten Verbinder Achse B-C/6-8	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14																						
13	- Putzarbeiten R025,R026,R135,R136	10 Tage	Mo 23.06.14	Fr 04.07.14																						
14	- Beiputzarbeiten, EG-3.OG: Achse C-D/1-9	5 Tage	Di 11.03.14	Mo 17.03.14															11.03.			17.03.				
15	- Beiputzarbeiten, EG-3.OG: Achse A-B/1-9	5 Tage	Mo 25.08.14	Fr 29.08.14																						
16	- Estricharbeiten	105 Tage	Mo 17.03.14	Fr 08.08.14															17.03.							
17	- Estrich, EG Achse C-D/6-9	5 Tage	Mo 17.03.14	Fr 21.03.14															17.03.			21.03.				
18	- Estrich, EG Achse B-C/4-6	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14																						
19	- Estrich, R025,R026,R135,R136	10 Tage	Mo 07.07.14	Fr 18.07.14																						
20	- Estrich, Verbinder Achse B-C/6-8	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14																						
21	- Aufzugsschacht, Verbinder	99 Tage	Di 07.01.14	Fr 23.05.14					07.01.																	
22	- Aufzugsschacht Gründung, Schachtwände EG	19 Tage	Di 07.01.14	Fr 31.01.14					07.01.				31.01.													

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Dezember 2013				Januar 2014				Februar 2014				März 2014				April 2014	
					02.12.	09.12.	16.12.	23.12.	30.12.	06.01.	13.01.	20.01.	27.01.	03.02.	10.02.	17.02.	24.02.	03.03.	10.03.	17.03.	24.03.	31.03.
23	- Aufzugsschacht , Schachtwände 1.OG	10 Tage	Mo 03.02.14	Fr 14.02.14								03.02.	14.02.									
24	- Aufzugsschacht , Schachtwände 2.OG	10 Tage	Mo 17.02.14	Fr 28.02.14									17.02.	28.02.								
25	- Aufzugsschacht, Schachtwände 3. OG	10 Tage	Mo 12.05.14	Fr 23.05.14																		
26	- Verbinder Stahlkonstruktion Trapezdach, Abbrucharbeiten alte Dachdecke, Mw - arbeiten...	50 Tage	Mo 03.03.14	Fr 09.05.14														03.03.				
27	Abdichtungsarbeitenarbeiten Sockelbereiche	30 Tage	Mo 03.03.14	Fr 11.04.14														03.03.				
28	Abdichtungsarbeitenarbeiten, Achse C-D/1-9, 9/C-D,C/8-9, C/1-2 (Sockelbereiche) einschl. Erdarbeiten	35 Tage	Mo 26.05.14	Fr 11.07.14																		
29	Abdichtungsarbeitenarbeiten, Achse A-B/1-9, 9/A-B,B/9-8,B/1-2 (Sockelbereiche)	30 Tage	Mo 04.08.14	Fr 12.09.14																		
30	Gerüstbauarbeiten	119 Tage	Di 25.02.14	Fr 08.08.14															25.02.			
31	Gerüstbauarbeiten, Achse C-D/1,D/1-9,C-D/9,C/1-9	84 Tage	Di 25.02.14	Fr 20.06.14															25.02.			
32	Gerüstbauarbeiten, Achse B/1- 9 (mit teilweise Rückbau), A-B/9, A/1-9, A-B/1, B-C/6,B-C/8 (beginnend Achse B/1-9), B-C/4, B-C/2	80 Tage	Mo 21.04.14	Fr 08.08.14																		
33	Gerüstbauarbeiten Aufzugsschacht	30 Tage	Mo 26.05.14	Fr 04.07.14																		
34	Dach- + Bauklempnerarbeiten	114 Tage	Mo 03.03.14	Do 07.08.14															03.03.			
35	Dach- + Bauklempnerarbeiten, Achse C-D/1-9 einschließlich Abbruch (ohne Fallrohr)	30 Tage	Mo 03.03.14	Fr 11.04.14															03.03.			
36	Fallrohre und Blitzschutz zu Pos. 30+37	4 Tage	Mo 16.06.14	Do 19.06.14																		
37	Dach- + Bauklempnerarbeiten, Achse A-B/1-9/, B-C/6-8, B-C/2-4 (ohne Fallrohre)+ Aufzug	40 Tage	Mo 28.04.14	Fr 20.06.14																		
38	Fallrohre und Blitzschutz zu Pos. 35+38	4 Tage	Mo 04.08.14	Do 07.08.14																		
39	Fassadenarbeiten - WDVS, EG - 3.OG, Achse C-D/1, D/1-9, C-D/9, C/1-9	60 Tage	Mo 24.03.14	Fr 13.06.14																	24.03.	
40	Fassadenarbeiten - WDVS,EG - 3.OG, Achse A-B/1, B/1-9, A-B/9, A/1-9	60 Tage	Mo 12.05.14	Fr 01.08.14																		
41	Fassadenarbeiten - WDVS, Aufzugsschacht, EG - 3. OG B-C/8, EG - 2.OG B-C/2	50 Tage	Mo 07.07.14	Fr 12.09.14																		
42	Metallbaufenster Elemente , 1.OG + 2.OG, Achse 4, Achse 6, Achse C, EG Achse 4-024 Foyer	10 Tage	Mo 17.02.14	Fr 28.02.14									17.02.	28.02.								
43	Metallbau/Verglasung Innenhof Dach (vom 3.OG auf das 2.OG)	25 Tage	Mo 09.06.14	Fr 11.07.14																		
44	Kunststofffenster, EG - 3.OG, Achse D/6-9 + C/9-8	19 Tage	Di 07.01.14	Fr 31.01.14						07.01.				31.01.								

Projekt: GS Erich Kästner  
Stand : 07.11.2013

Vorgang		Meilenstein		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		Externe Vorgänge	
In Arbeit		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Unterbrechung		Projekt-Sammelvorgang	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Dezember 2013				Januar 2014				Februar 2014				März 2014				April 2014
					02.12.	09.12.	16.12.	23.12.	30.12.	06.01.	13.01.	20.01.	27.01.	03.02.	10.02.	17.02.	24.02.	03.03.	10.03.	17.03.	24.03.
45	Kunststofffenster, Verbinder, Achse B-C/8	2 Tage	Mo 12.05.14	Di 13.05.14																	
46	<b>Trockenbauarbeiten</b>	190 Tage	Mo 27.01.14	Fr 17.10.14																	
47	Trockenbauarbeiten - 1. - 3. OG, EG, R.023, 2. OG,R.215 Vorwände, Decken...Achse C-D/1-9	50 Tage	Mo 27.01.14	Fr 04.04.14																	
48	Trockenbauarbeiten - 1. - 3. OG, EG Vorwände, Decken...Achse A-B/1-9,EG: R025,R026, 3.OG, Achse B-C/6-8	50 Tage	Mo 30.06.14	Fr 05.09.14																	
49	Vorhangfassade Innenhof, Trockenbau und Unterhangdecke einschl. Gerüstbau	45 Tage	Mo 18.08.14	Fr 17.10.14																	
50	<b>Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung...</b>	245 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.11.14	09.12.																
51	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, 1. BA, Achse C-D/1-9 sowie Lüftungskanal im Innenhof	115 Tage	Mo 09.12.13	Fr 16.05.14	09.12.																
52	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, Achse B-C/4-6	95 Tage	Mo 28.07.14	Fr 05.12.14																	
53	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, 1.-3.OG, Achse A-B/1-9,EG: R025,R026,3.OG:Achse B-C/6-8,R135,R136	115 Tage	Mo 09.06.14	Fr 14.11.14																	
54	<b>Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung</b>	245 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.11.14	09.12.																
55	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, Achse C-D/1-9	115 Tage	Mo 09.12.13	Fr 16.05.14	09.12.																
56	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, Achse B-C/4-6	95 Tage	Mo 28.07.14	Fr 05.12.14																	
57	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, 1.-3-OG,Achse A-B/1-9,EG: R025,R026,3.OG: Achse B-C/6-8,R135,R136	115 Tage	Mo 09.06.14	Fr 14.11.14																	
58	<b>Malerarbeiten</b>	175 Tage	Mo 17.03.14	Fr 14.11.14															17.03.		
59	Malerarbeiten, Achse C-D/1-9 einschließlich Treppenhäuser, R 215, R229, R023	45 Tage	Mo 17.03.14	Fr 16.05.14															17.03.		
60	Malerarbeiten, Innenhof Achse B-C/4-6	15 Tage	Mo 20.10.14	Fr 07.11.14																	
61	Malerarbeiten, Achse A-B/1-9 einschließlich Treppenhäuser, R 025, R026, R135,R136, 3.OG Achse B-C/6-8	50 Tage	Mo 08.09.14	Fr 14.11.14																	
62	<b>Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten</b>	163 Tage	Mo 14.04.14	Mi 26.11.14																	
63	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten, EG-3.OG: Achse C-D/1-9, R215, R229, R023	20 Tage	Mo 14.04.14	Fr 09.05.14																	
64	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten,EG: Achse B-C/4-6	13 Tage	Mo 10.11.14	Mi 26.11.14																	
65	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten, Achse A-B/1-9, 3.OG Achse B-C/6-8	13 Tage	Mo 03.11.14	Mi 19.11.14																	
66	<b>Fliesenarbeiten</b>	120 Tage	Mo 07.04.14	Fr 19.09.14																07.04.	

Projekt: GS Erich Kästner  
Stand : 07.11.2013

Vorgang  Meilenstein  Rollup-Vorgang  Rollup in Arbeit  Externe Vorgänge   
 In Arbeit  Sammelvorgang  Rollup-Meilenstein  Unterbrechung  Projekt-Sammelvorgang 

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	ezember 2013				Januar 2014				Februar 2014				März 2014				April 20								
					02.12.	09.12.	16.12.	23.12.	30.12.	06.01.	13.01.	20.01.	27.01.	03.02.	10.02.	17.02.	24.02.	03.03.	10.03.	17.03.	24.03.	31.03.							
67	Fliesenarbeiten Sanitärbereiche, R025,R026,R135,R136	30 Tage	Mo 11.08.14	Fr 19.09.14																									
68	Fliesenarbeiten Ausgabeküche	15 Tage	Mo 07.04.14	Fr 25.04.14																07.04.									
69	Tischlerarbeiten - Türen	220 Tage	Mo 20.01.14	Fr 21.11.14								20.01.																	
70	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Zargen, Achse C-D/1-9, 2.OG ,R215, R229	10 Tage	Mo 20.01.14	Fr 31.01.14								20.01.																	
71	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Zargen, Achse A-B/1-9,EG+1.OG,Achse B-C/2-4	10 Tage	Mo 23.06.14	Fr 04.07.14																									
72	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Türblätter, Achse C-D/1-9, 2.OG, R 215, R229	5 Tage	Mo 12.05.14	Fr 16.05.14																									
73	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Türblätter, Achse A-B/1-9, EG+1.OG: Achse B-C/2-4	5 Tage	Mo 17.11.14	Fr 21.11.14																									
74	Aufzug	30 Tage	Mo 14.07.14	Fr 22.08.14																									
75	Umzug Schule in den 1. BA, 1. OG und 2. OG, Achse C-D/1-9	7 Tage	Fr 30.05.14	Mo 09.06.14																									
76	Beschilderung	3 Tage	Mo 17.11.14	Mi 19.11.14																									
77	Flucht- und Rettungswege	2 Tage	Mo 17.11.14	Di 18.11.14																									
78	Feuerlöscher	2 Tage	Mo 17.11.14	Di 18.11.14																									
79	Schließanlage - Einbau	4 Tage	Mo 17.11.14	Do 20.11.14																									
80	baurechtliche Abnahme	1 Tag	Do 27.11.14	Do 27.11.14																									
81	Übergabe an Nutzer	1 Tag	Fr 28.11.14	Fr 28.11.14																									

Vorgang		Meilenstein		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		Externe Vorgänge	
In Arbeit		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Unterbrechung		Projekt-Sammelvorgang	



GS Erich Kästner in Haldensleben

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4				Mai 2014					Juni 2014				Juli 2014				August 2014	
					07.04.	14.04.	21.04.	28.04.	05.05.	12.05.	19.05.	26.05.	02.06.	09.06.	16.06.	23.06.	30.06.	07.07.	14.07.	21.07.	28.07.	04.08.	
1	Baustelleneinrichtung	340 Tage	Mo 29.07.13	Fr 14.11.14																			
2	Herrichten Innenhof einschließlich Bodenplatte	81 Tage	Mi 31.07.13	Mi 20.11.13																			
3	nichtkonstruktiver Abbruch 1. Bauabschnitt	82 Tage	Mi 31.07.13	Do 21.11.13																			
4	Rohbauarbeiten einschließlich Teilabbrucharbeiten, Aufzugsschacht, Verbinder sowie Estrich und Putz ...	190 Tage	Mo 09.12.13	Fr 29.08.14																			
5	- Abbruch, Fenster, Gewände, Mauerwerksarbeiten, Putz..., EG, 1.+2.OG: Achse 4, Achse 6, Achse C, Achse D, EG: Achse C+D/6-9, R229	70 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.03.14																			
6	- Abbruch, Fenster, Gewände, Mauerwerksarbeiten, Putz..., EG, 1.+2.OG: Achse B, schließen Türöffnungen...	20 Tage	Mo 09.06.14	Fr 04.07.14	09.06.																		
7	- Abbruch f. Einzelfundamente, Erstellung Einzelfundamente	15 Tage	Di 07.01.14	Mo 27.01.14																			
8	- Abbruch Fenster, schließen der Öffnung 3. OG, Achse B/4-6, 2.OG, Achse B/4-6	4 Tage	Mo 14.04.14	Do 17.04.14	14.04.																		
9	- Abbruch alte Dachbeläge, Putz + Estrich, 3.OG Achse B-C/6-8	20 Tage	Mo 26.05.14	Fr 20.06.14	26.05.																		
10	- Vordach Haupteingang einschließlich der Fundamente, Stahlkonstruktion, Dach und Anbindung an Fassade	30 Tage	Mo 19.05.14	Fr 27.06.14	19.05.																		
11	- Putzarbeiten	124 Tage	Di 11.03.14	Fr 29.08.14																			
12	- Putzarbeiten Verbinder Achse B-C/6-8	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14	28.07.																		
13	- Putzarbeiten R025,R026,R135,R136	10 Tage	Mo 23.06.14	Fr 04.07.14	23.06.																		
14	- Beiputzarbeiten, EG-3.OG: Achse C-D/1-9	5 Tage	Di 11.03.14	Mo 17.03.14																			
15	- Beiputzarbeiten, EG-3.OG: Achse A-B/1-9	5 Tage	Mo 25.08.14	Fr 29.08.14																			
16	- Estricharbeiten	105 Tage	Mo 17.03.14	Fr 08.08.14																			
17	- Estrich, EG Achse C-D/6-9	5 Tage	Mo 17.03.14	Fr 21.03.14																			
18	- Estrich, EG Achse B-C/4-6	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14	28.07.																		
19	- Estrich, R025,R026,R135,R136	10 Tage	Mo 07.07.14	Fr 18.07.14	07.07.																		
20	- Estrich, Verbinder Achse B-C/6-8	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14	28.07.																		
21	- Aufzugsschacht, Verbinder	99 Tage	Di 07.01.14	Fr 23.05.14	23.05.																		
22	- Aufzugsschacht Gründung, Schachtwände EG	19 Tage	Di 07.01.14	Fr 31.01.14																			

Projekt: GS Erich Kästner  
Stand: 07.11.2013

Vorgang  
In Arbeit



Meilenstein  
Sammelvorgang



Rollup-Vorgang  
Rollup-Meilenstein



Rollup in Arbeit  
Unterbrechung




Externe Vorgänge  
Projekt-Sammelvorgang



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4					Mai 2014					Juni 2014				Juli 2014			August 2014			
					07.04.	14.04.	21.04.	28.04.	05.05.	12.05.	19.05.	26.05.	02.06.	09.06.	16.06.	23.06.	30.06.	07.07.	14.07.	21.07.	28.07.	04.08.			
23	- Aufzugsschacht , Schachtwände 1.OG	10 Tage	Mo 03.02.14	Fr 14.02.14																					
24	- Aufzugsschacht , Schachtwände 2.OG	10 Tage	Mo 17.02.14	Fr 28.02.14																					
25	- Aufzugsschacht, Schachtwände 3. OG	10 Tage	Mo 12.05.14	Fr 23.05.14																					
26	- Verbinder Stahlkonstruktion Trapezdach, Abbrucharbeiten alte Dachdecke, Mw - arbeiten...	50 Tage	Mo 03.03.14	Fr 09.05.14																					
27	Abdichtungsarbeitenarbeiten Sockelbereiche	30 Tage	Mo 03.03.14	Fr 11.04.14																					
28	Abdichtungsarbeitenarbeiten, Achse C-D/1-9, 9/C-D,C/8-9, C/1-2 (Sockelbereiche) einschl. Erdarbeiten	35 Tage	Mo 26.05.14	Fr 11.07.14																					
29	Abdichtungsarbeitenarbeiten, Achse A-B/1-9, 9/A-B,B/9-8,B/1-2 (Sockelbereiche)	30 Tage	Mo 04.08.14	Fr 12.09.14																					
30	Gerüstbauarbeiten	119 Tage	Di 25.02.14	Fr 08.08.14																					
31	Gerüstbauarbeiten, Achse C-D/1,D/1-9,C-D/9,C/1-9	84 Tage	Di 25.02.14	Fr 20.06.14																					
32	Gerüstbauarbeiten, Achse B/1- 9 (mit teilweisem Rückbau), A-B/9, A/1-9, A-B/1, B-C/6,B-C/8 (beginnend Achse B/1-9), B-C/4, B-C/2	80 Tage	Mo 21.04.14	Fr 08.08.14																					
33	Gerüstbauarbeiten Aufzugsschacht	30 Tage	Mo 26.05.14	Fr 04.07.14																					
34	Dach- + Bauklempnerarbeiten	114 Tage	Mo 03.03.14	Do 07.08.14																					
35	Dach- + Bauklempnerarbeiten, Achse C-D/1-9 einschließlich Abbruch (ohne Fallrohr)	30 Tage	Mo 03.03.14	Fr 11.04.14																					
36	Fallrohre und Blitzschutz zu Pos. 30+37	4 Tage	Mo 16.06.14	Do 19.06.14																					
37	Dach- + Bauklempnerarbeiten, Achse A-B/1-9/, B-C/6-8, B-C/2-4 (ohne Fallrohre)+ Aufzug	40 Tage	Mo 28.04.14	Fr 20.06.14																					
38	Fallrohre und Blitzschutz zu Pos. 35+38	4 Tage	Mo 04.08.14	Do 07.08.14																					
39	Fassadenarbeiten - WDVS, EG - 3.OG, Achse C-D/1, D/1-9, C-D/9, C/1-9	60 Tage	Mo 24.03.14	Fr 13.06.14																					
40	Fassadenarbeiten - WDVS,EG - 3.OG, Achse A-B/1, B/1-9, A-B/9, A/1-9	60 Tage	Mo 12.05.14	Fr 01.08.14																					
41	Fassadenarbeiten - WDVS, Aufzugsschacht, EG - 3. OG B-C/8, EG - 2.OG B-C/2	50 Tage	Mo 07.07.14	Fr 12.09.14																					
42	Metallbaufensterelemente , 1.OG + 2.OG, Achse 4, Achse 6, Achse C, EG Achse 4-024 Foyer	10 Tage	Mo 17.02.14	Fr 28.02.14																					
43	Metallbau/Verglasung Innenhof Dach (vom 3.OG auf das 2.OG)	25 Tage	Mo 09.06.14	Fr 11.07.14																					
44	Kunststofffenster, EG - 3.OG, Achse D/6-9 + C/9-8	19 Tage	Di 07.01.14	Fr 31.01.14																					

Projekt: GS Erich Kästner  
Stand : 07.11.2013



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Mai 2014				Juni 2014				Juli 2014				August 2014			
					07.04.	14.04.	21.04.	28.04.	05.05.	12.05.	19.05.	26.05.	02.06.	09.06.	16.06.	23.06.	30.06.	07.07.	14.07.	21.07.
45	Kunststofffenster, Verbinder, Achse B-C/8	2 Tage	Mo 12.05.14	Di 13.05.14					12.05.	13.05.										
46	Trockenbauarbeiten	190 Tage	Mo 27.01.14	Fr 17.10.14	[Gantt bar from 27.01.14 to 17.10.14]															
47	Trockenbauarbeiten - 1. - 3. OG, EG, R.023, 2. OG,R.215 Vorwände, Decken...Achse C-D/1-9	50 Tage	Mo 27.01.14	Fr 04.04.14	[Gantt bar from 27.01.14 to 04.04.14]															
48	Trockenbauarbeiten - 1. - 3. OG, EG Vorwände, Decken...Achse A-B/1-9,EG: R025,R026, 3.OG, Achse B-C/6-8	50 Tage	Mo 30.06.14	Fr 05.09.14									30.06.	[Gantt bar from 30.06.14 to 05.09.14]						
49	Vorhangsfassade Innenhof, Trockenbau und Unterhangdecke einschl. Gerüstbau	45 Tage	Mo 18.08.14	Fr 17.10.14	[Gantt bar from 18.08.14 to 17.10.14]															
50	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung...	245 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.11.14	[Gantt bar from 09.12.13 to 14.11.14]															
51	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, 1. BA, Achse C-D/1-9 sowie Lüftungskanal im Innenhof	115 Tage	Mo 09.12.13	Fr 16.05.14	[Gantt bar from 09.12.13 to 16.05.14]															
52	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, Achse B-C/4-6	95 Tage	Mo 28.07.14	Fr 05.12.14													28.07.	[Gantt bar from 28.07.14 to 05.12.14]		
53	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, 1.-3.OG, Achse A-B/1-9,EG: R025,R026,3.OG:Achse B-C/6-8,R135,R136	115 Tage	Mo 09.06.14	Fr 14.11.14									09.06.	[Gantt bar from 09.06.14 to 14.11.14]						
54	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung	245 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.11.14	[Gantt bar from 09.12.13 to 14.11.14]															
55	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, Achse C-D/1-9	115 Tage	Mo 09.12.13	Fr 16.05.14	[Gantt bar from 09.12.13 to 16.05.14]															
56	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, Achse B-C/4-6	95 Tage	Mo 28.07.14	Fr 05.12.14													28.07.	[Gantt bar from 28.07.14 to 05.12.14]		
57	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, 1.-3-OG,Achse A-B/1-9,EG: R025,R026,3.OG: Achse B-C/6-8,R135,R136	115 Tage	Mo 09.06.14	Fr 14.11.14									09.06.	[Gantt bar from 09.06.14 to 14.11.14]						
58	Malerarbeiten	175 Tage	Mo 17.03.14	Fr 14.11.14	[Gantt bar from 17.03.14 to 14.11.14]															
59	Malerarbeiten, Achse C-D/1-9 einschließlich Treppenhäuser, R 215, R229, R023	45 Tage	Mo 17.03.14	Fr 16.05.14	[Gantt bar from 17.03.14 to 16.05.14]															
60	Malerarbeiten, Innenhof Achse B-C/4-6	15 Tage	Mo 20.10.14	Fr 07.11.14	[Gantt bar from 20.10.14 to 07.11.14]															
61	Malerarbeiten, Achse A-B/1-9 einschließlich Treppenhäuser, R 025, R026, R135,R136, 3.OG Achse B-C/6-8	50 Tage	Mo 08.09.14	Fr 14.11.14	[Gantt bar from 08.09.14 to 14.11.14]															
62	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten	163 Tage	Mo 14.04.14	Mi 26.11.14	14.04.	[Gantt bar from 14.04.14 to 26.11.14]														
63	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten, EG-3.OG: Achse C-D/1-9, R215, R229, R023	20 Tage	Mo 14.04.14	Fr 09.05.14	14.04.	[Gantt bar from 14.04.14 to 09.05.14]														
64	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten,EG: Achse B-C/4-6	13 Tage	Mo 10.11.14	Mi 26.11.14	[Gantt bar from 10.11.14 to 26.11.14]															
65	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten, Achse A-B/1-9, 3.OG Achse B-C/6-8	13 Tage	Mo 03.11.14	Mi 19.11.14	[Gantt bar from 03.11.14 to 19.11.14]															
66	Fliesenarbeiten	120 Tage	Mo 07.04.14	Fr 19.09.14	[Gantt bar from 07.04.14 to 19.09.14]															

Projekt: GS Erich Kästner  
Stand : 07.11.2013


Vorgang		Meilenstein		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		Externe Vorgänge	
In Arbeit		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Unterbrechung		Projekt-Sammelvorgang	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Mai 2014				Juni 2014				Juli 2014				August 2014			
					07.04.	14.04.	21.04.	28.04.	05.05.	12.05.	19.05.	26.05.	02.06.	09.06.	16.06.	23.06.	30.06.	07.07.	14.07.	21.07.
67	Fliesenarbeiten Sanitärbereiche, R025,R026,R135,R136	30 Tage	Mo 11.08.14	Fr 19.09.14																11.08.
68	Fliesenarbeiten Ausgabeküche	15 Tage	Mo 07.04.14	Fr 25.04.14	25.04.															
69	<b>Tischlerarbeiten - Türen</b>	<b>220 Tage</b>	<b>Mo 20.01.14</b>	<b>Fr 21.11.14</b>																
70	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Zargen, Achse C-D/1-9, 2.OG ,R215, R229	10 Tage	Mo 20.01.14	Fr 31.01.14																
71	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Zargen, Achse A-B/1-9,EG+1.OG,Achse B-C/2-4	10 Tage	Mo 23.06.14	Fr 04.07.14									23.06.	04.07.						
72	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Türblätter, Achse C-D/1-9, 2.OG, R 215, R229	5 Tage	Mo 12.05.14	Fr 16.05.14					12.05.	16.05.										
73	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Türblätter, Achse A-B/1-9, EG+1.OG: Achse B-C/2-4	5 Tage	Mo 17.11.14	Fr 21.11.14																
74	Aufzug	30 Tage	Mo 14.07.14	Fr 22.08.14													14.07.			
75	<b>Umzug Schule in den 1. BA, 1. OG und 2. OG, Achse C-D/1-9</b>	<b>7 Tage</b>	<b>Fr 30.05.14</b>	<b>Mo 09.06.14</b>						30.05.	09.06.									
76	Beschilderung	3 Tage	Mo 17.11.14	Mi 19.11.14																
77	Flucht- und Rettungswege	2 Tage	Mo 17.11.14	Di 18.11.14																
78	Feuerlöscher	2 Tage	Mo 17.11.14	Di 18.11.14																
79	Schließanlage - Einbau	4 Tage	Mo 17.11.14	Do 20.11.14																
80	baurechtliche Abnahme	1 Tag	Do 27.11.14	Do 27.11.14																
81	Übergabe an Nutzer	1 Tag	Fr 28.11.14	Fr 28.11.14																

Vorgang		Meilenstein		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		Externe Vorgänge	
In Arbeit		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Unterbrechung		Projekt-Sammelvorgang	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	September 2014				Oktober 2014				November 2014				Dezember 2014						
					11.08.	18.08.	25.08.	01.09.	08.09.	15.09.	22.09.	29.09.	06.10.	13.10.	20.10.	27.10.	03.11.	10.11.	17.11.	24.11.	01.12.	08.12.	
1	Baustelleneinrichtung	340 Tage	Mo 29.07.13	Fr 14.11.14																			
2	Herrichten Innenhof einschließlich Bodenplatte	81 Tage	Mi 31.07.13	Mi 20.11.13																			
3	nichtkonstruktiver Abbruch 1. Bauabschnitt	82 Tage	Mi 31.07.13	Do 21.11.13																			
4	Rohbauarbeiten einschließlich Teilabbrucharbeiten, Aufzugsschacht, Verbinder sowie Estrich und Putz ...	190 Tage	Mo 09.12.13	Fr 29.08.14																			
5	- Abbruch, Fenster, Gewände, Mauerwerksarbeiten, Putz..., EG, 1.+2.OG: Achse 4, Achse 6, Achse C, Achse D, EG: Achse C+D/6-9, R229	70 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.03.14																			
6	- Abbruch, Fenster, Gewände, Mauerwerksarbeiten, Putz..., EG, 1.+2.OG: Achse B, schließen Türöffnungen...	20 Tage	Mo 09.06.14	Fr 04.07.14																			
7	- Abbruch f. Einzelfundamente, Erstellung Einzelfundamente	15 Tage	Di 07.01.14	Mo 27.01.14																			
8	- Abbruch Fenster, schließen der Öffnung 3. OG, Achse B/4-6, 2.OG, Achse B/4-6	4 Tage	Mo 14.04.14	Do 17.04.14																			
9	- Abbruch alte Dachbeläge, Putz + Estrich, 3.OG Achse B-C/6-8	20 Tage	Mo 26.05.14	Fr 20.06.14																			
10	- Vordach Haupteingang einschließlich der Fundamente, Stahlkonstruktion, Dach und Anbindung an Fassade	30 Tage	Mo 19.05.14	Fr 27.06.14																			
11	- Putzarbeiten	124 Tage	Di 11.03.14	Fr 29.08.14																			
12	- Putzarbeiten Verbinder Achse B-C/6-8	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14																			
13	- Putzarbeiten R025, R026, R135, R136	10 Tage	Mo 23.06.14	Fr 04.07.14																			
14	- Beiputzarbeiten, EG-3.OG: Achse C-D/1-9	5 Tage	Di 11.03.14	Mo 17.03.14																			
15	- Beiputzarbeiten, EG-3.OG: Achse A-B/1-9	5 Tage	Mo 25.08.14	Fr 29.08.14																			
16	- Estricharbeiten	105 Tage	Mo 17.03.14	Fr 08.08.14																			
17	- Estrich, EG Achse C-D/6-9	5 Tage	Mo 17.03.14	Fr 21.03.14																			
18	- Estrich, EG Achse B-C/4-6	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14																			
19	- Estrich, R025, R026, R135, R136	10 Tage	Mo 07.07.14	Fr 18.07.14																			
20	- Estrich, Verbinder Achse B-C/6-8	10 Tage	Mo 28.07.14	Fr 08.08.14																			
21	- Aufzugsschacht, Verbinder	99 Tage	Di 07.01.14	Fr 23.05.14																			
22	- Aufzugsschacht Gründung, Schachtwände EG	19 Tage	Di 07.01.14	Fr 31.01.14																			

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	September 2014				Oktober 2014				November 2014				Dezember 2014		
					11.08.	18.08.	25.08.	01.09.	08.09.	15.09.	22.09.	29.09.	06.10.	13.10.	20.10.	27.10.	03.11.	10.11.	17.11.
23	- Aufzugsschacht , Schachtwände 1.OG	10 Tage	Mo 03.02.14	Fr 14.02.14															
24	- Aufzugsschacht , Schachtwände 2.OG	10 Tage	Mo 17.02.14	Fr 28.02.14															
25	- Aufzugsschacht, Schachtwände 3. OG	10 Tage	Mo 12.05.14	Fr 23.05.14															
26	- Verbinder Stahlkonstruktion Trapezdach, Abbrucharbeiten alte Dachdecke, Mw - arbeiten...	50 Tage	Mo 03.03.14	Fr 09.05.14															
27	Abdichtungsarbeitenarbeiten Sockelbereiche	30 Tage	Mo 03.03.14	Fr 11.04.14															
28	Abdichtungsarbeitenarbeiten, Achse C-D/1-9, 9/C-D,C/8-9, C/1-2 (Sockelbereiche) einschl. Erdarbeiten	35 Tage	Mo 26.05.14	Fr 11.07.14															
29	Abdichtungsarbeitenarbeiten, Achse A-B/1-9, 9/A-B,B/9-8,B/1-2 (Sockelbereiche)	30 Tage	Mo 04.08.14	Fr 12.09.14															
30	Gerüstbauarbeiten	119 Tage	Di 25.02.14	Fr 08.08.14															
31	Gerüstbauarbeiten, Achse C-D/1,D/1-9,C-D/9,C/1-9	84 Tage	Di 25.02.14	Fr 20.06.14															
32	Gerüstbauarbeiten, Achse B/1- 9 (mit teilweisem Rückbau), A-B/9, A/1-9, A-B/1, B-C/6,B-C/8 (beginnend Achse B/1-9), B-C/4, B-C/2	80 Tage	Mo 21.04.14	Fr 08.08.14															
33	Gerüstbauarbeiten Aufzugsschacht	30 Tage	Mo 26.05.14	Fr 04.07.14															
34	Dach- + Bauklempnerarbeiten	114 Tage	Mo 03.03.14	Do 07.08.14															
35	Dach- + Bauklempnerarbeiten, Achse C-D/1-9 einschließlich Abbruch (ohne Fallrohr)	30 Tage	Mo 03.03.14	Fr 11.04.14															
36	Fallrohre und Blitzschutz zu Pos. 30+37	4 Tage	Mo 16.06.14	Do 19.06.14															
37	Dach- + Bauklempnerarbeiten, Achse A-B/1-9/, B-C/6-8, B-C/2-4 (ohne Fallrohre)+ Aufzug	40 Tage	Mo 28.04.14	Fr 20.06.14															
38	Fallrohre und Blitzschutz zu Pos. 35+38	4 Tage	Mo 04.08.14	Do 07.08.14															
39	Fassadenarbeiten - WDVS, EG - 3.OG, Achse C-D/1, D/1-9, C-D/9, C/1-9	60 Tage	Mo 24.03.14	Fr 13.06.14															
40	Fassadenarbeiten - WDVS,EG - 3.OG, Achse A-B/1, B/1-9, A-B/9, A/1-9	60 Tage	Mo 12.05.14	Fr 01.08.14															
41	Fassadenarbeiten - WDVS, Aufzugsschacht, EG - 3. OG B-C/8, EG - 2.OG B-C/2	50 Tage	Mo 07.07.14	Fr 12.09.14															
42	Metallbaufensterelemente , 1.OG + 2.OG, Achse 4, Achse 6, Achse C, EG Achse 4-024 Foyer	10 Tage	Mo 17.02.14	Fr 28.02.14															
43	Metallbau/Verglasung Innenhof Dach (vom 3.OG auf das 2.OG)	25 Tage	Mo 09.06.14	Fr 11.07.14															
44	Kunststofffenster, EG - 3.OG, Achse D/6-9 + C/9-8	19 Tage	Di 07.01.14	Fr 31.01.14															

Vorgang		Meilenstein		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		Externe Vorgänge	
In Arbeit		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Unterbrechung		Projekt-Sammelvorgang	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	September 2014				Oktober 2014				November 2014				Dezember 2014		
					11.08.	18.08.	25.08.	01.09.	08.09.	15.09.	22.09.	29.09.	06.10.	13.10.	20.10.	27.10.	03.11.	10.11.	17.11.
45	Kunststofffenster, Verbinder, Achse B-C/8	2 Tage	Mo 12.05.14	Di 13.05.14															
46	Trockenbauarbeiten	190 Tage	Mo 27.01.14	Fr 17.10.14															
47	Trockenbauarbeiten - 1. - 3. OG, EG, R.023, 2. OG,R.215 Vorwände, Decken...Achse C-D/1-9	50 Tage	Mo 27.01.14	Fr 04.04.14															
48	Trockenbauarbeiten - 1. - 3. OG, EG Vorwände, Decken...Achse A-B/1-9,EG: R025,R026, 3.OG, Achse B-C/6-8	50 Tage	Mo 30.06.14	Fr 05.09.14															
49	Vorhangsfassade Innenhof, Trockenbau und Unterhangdecke einschl. Gerüstbau	45 Tage	Mo 18.08.14	Fr 17.10.14	18.08.														
50	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung...	245 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.11.14															
51	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, 1. BA, Achse C-D/1-9 sowie Lüftungskanal im Innenhof	115 Tage	Mo 09.12.13	Fr 16.05.14															
52	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, Achse B-C/4-6	95 Tage	Mo 28.07.14	Fr 05.12.14															
53	Heizung -Sanitär-Lüftung einschl. Komplettierung, 1.-3.OG, Achse A-B/1-9,EG: R025,R026,3.OG:Achse B-C/6-8,R135,R136	115 Tage	Mo 09.06.14	Fr 14.11.14															
54	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung	245 Tage	Mo 09.12.13	Fr 14.11.14															
55	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, Achse C-D/1-9	115 Tage	Mo 09.12.13	Fr 16.05.14															
56	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, Achse B-C/4-6	95 Tage	Mo 28.07.14	Fr 05.12.14															
57	Elektroinstallation (incl.Schwachstrom) einschl. Komplettierung, 1.-3-OG,Achse A-B/1-9,EG: R025,R026,3.OG: Achse B-C/6-8,R135,R136	115 Tage	Mo 09.06.14	Fr 14.11.14															
58	Malerarbeiten	175 Tage	Mo 17.03.14	Fr 14.11.14															
59	Malerarbeiten, Achse C-D/1-9 einschließlich Treppenhäuser, R 215, R229, R023	45 Tage	Mo 17.03.14	Fr 16.05.14															
60	Malerarbeiten, Innenhof Achse B-C/4-6	15 Tage	Mo 20.10.14	Fr 07.11.14															
61	Malerarbeiten, Achse A-B/1-9 einschließlich Treppenhäuser, R 025, R026, R135,R136, 3.OG Achse B-C/6-8	50 Tage	Mo 08.09.14	Fr 14.11.14															
62	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten	163 Tage	Mo 14.04.14	Mi 26.11.14															
63	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten, EG-3.OG: Achse C-D/1-9, R215, R229, R023	20 Tage	Mo 14.04.14	Fr 09.05.14															
64	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten,EG: Achse B-C/4-6	13 Tage	Mo 10.11.14	Mi 26.11.14															
65	Bodenbelagsarbeiten, Parkettarbeiten, Achse A-B/1-9, 3.OG Achse B-C/6-8	13 Tage	Mo 03.11.14	Mi 19.11.14															
66	Fliesenarbeiten	120 Tage	Mo 07.04.14	Fr 19.09.14															

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	September 2014				Oktober 2014				November 2014				Dezember 2014	
					11.08.	18.08.	25.08.	01.09.	08.09.	15.09.	22.09.	29.09.	06.10.	13.10.	20.10.	27.10.	03.11.	10.11.
67	Fliesenarbeiten Sanitärbereiche, R025,R026,R135,R136	30 Tage	Mo 11.08.14	Fr 19.09.14					19.09.									
68	Fliesenarbeiten Ausgabeküche	15 Tage	Mo 07.04.14	Fr 25.04.14														
69	Tischlerarbeiten - Türen	220 Tage	Mo 20.01.14	Fr 21.11.14									21.11.					
70	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Zargen, Achse C-D/1-9, 2.OG ,R215, R229	10 Tage	Mo 20.01.14	Fr 31.01.14														
71	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Zargen, Achse A-B/1-9,EG+1.OG,Achse B-C/2-4	10 Tage	Mo 23.06.14	Fr 04.07.14														
72	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Türblätter, Achse C-D/1-9, 2.OG, R 215, R229	5 Tage	Mo 12.05.14	Fr 16.05.14														
73	Tischlerarbeiten - Liefern und Einbau Türblätter, Achse A-B/1-9, EG+1.OG: Achse B-C/2-4	5 Tage	Mo 17.11.14	Fr 21.11.14									17.11. 21.11.					
74	Aufzug	30 Tage	Mo 14.07.14	Fr 22.08.14	22.08.													
75	Umzug Schule in den 1. BA, 1. OG und 2. OG, Achse C-D/1-9	7 Tage	Fr 30.05.14	Mo 09.06.14														
76	Beschilderung	3 Tage	Mo 17.11.14	Mi 19.11.14									17.11. 19.11.					
77	Flucht- und Rettungswege	2 Tage	Mo 17.11.14	Di 18.11.14									17.11. 18.11.					
78	Feuerlöscher	2 Tage	Mo 17.11.14	Di 18.11.14									17.11. 18.11.					
79	Schließanlage - Einbau	4 Tage	Mo 17.11.14	Do 20.11.14									17.11. 20.11.					
80	baurechtliche Abnahme	1 Tag	Do 27.11.14	Do 27.11.14									27.11. 27.11.					
81	Übergabe an Nutzer	1 Tag	Fr 28.11.14	Fr 28.11.14									28.11. 28.11.					